

Delibera n. 04 del 31-01-2024

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita". Progetto per il contenimento energetico dei locali del C.SS.A.P. "A. Aldisio". CIG 9409141CC6. Approvazione relazione consistenza lavori al 24.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 19:50 in Gela, presso gli uffici del C.SS.A.P. "A. Aldisio" siti in via Europa 50, convocato dal Presidente Carmelo Brentino con appositi inviti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto approvato con D.P.R.S. n. 431/S.4/S.G. del 21.07.2010, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei signori Componenti

		Presenti	Assenti
Brentino Carmelo	Presidente	✓	
Palmeri Salvatore	Consigliere Anziano	✓	
Giarrizzo Patrick Marcello	Consigliere Vice Presidente	✓	
	Consigliere		
	Consigliere		

Verbalizza il Segretario dell'Ente Rosario Città.

Il Presidente, riconosciuto che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il numero dei Componenti intervenuti è legale, apre la seduta e invita gli stessi a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso:

Che la Regione Siciliana, nell'ambito dei PO FESR 2014/2020, Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", ha pubblicato un avviso per la realizzazione di opere finalizzate alla eco-efficienza e alla riduzione dei consumi energetici di edifici pubblici;

Che al fine di partecipare alla selezione, è stato richiesto al Sindaco del Comune di Gela la nomina del RUP individuato, dal Dirigente del Settore LL.PP. con determinazione n. 814 del 28.06.2018, nell'ing. Silvia Triberio, funzionario tecnico del Comune di Gela;

Che il RUP ha attivato le procedure di scelta del professionista cui affidare l'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera, pubblicando all'Albo Pretorio del Comune di Gela, un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento di incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria;

Che in sito all'avviso esplorativo, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 del 19.07.2018, è stato formalizzato l'incarico all'ing. Luigi Bevilacqua, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento;

Che con nota prot. n. 264 del 25/07/2018 l'ing. Luigi Bevilacqua ha trasmesso il progetto esecutivo per il contenimento energetico dei locali del Centro Servizi alla Persona "A. Aldisio", dell'importo complessivo di € 956.191,04 di cui € 651.548,15 per lavori soggetti a ribasso, € 55.697,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 248.945,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che il progetto esecutivo di che trattasi è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2018 del Centro Servizi alla Persona "A. Aldisio" approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19.07.2018;

Che il progetto è stato validato dal RUP ing. Silvia Triberio, previa attività di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente approvato in linea tecnica in data 26.07.2018, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011;

Che a seguito dimissioni del RUP ing. Silvia Triberio, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Gela n. 1539 del 14.11.2019, è stato incaricato quale RUP l'ing. Salvatore Lombardo, funzionario tecnico della medesima amministrazione comunale;

Che il RUP incaricato ha predisposto il bando ed il disciplinare di gara per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 40 del 19.11.2019;

Che a seguito dimissioni anche di quest'ultimo RUP, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Gela, con determinazione n. 618 del 29.05.2020 ha nominato l'ing. Roberto Capizzello quale nuovo RUP per l'opera da realizzare;

Che con nota pec del 25.07.2020, protocollata in arrivo in pari data al n. 225, il RUP ing. Capizzello ha consegnato gli atti relativi alla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma Me.P.A.;

Che con delibera commissariale n. 30 del 27.07.2020 è stata approvata la procedura di gara, così come predisposta dal RUP, avviando la procedura per l'affidamento dei "Lavori per l'efficientamento energetico del Centro Servizi alla Persona Antonietta Aldisio" da espletarsi

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di trenta operatori, con l'ausilio del Comune di Gela e utilizzando la piattaforma Me.P.A.;

Che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Gela n. 4406 del 30/12/2021, è stata adottata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante richiesta d'offerta (RdO) ad almeno 5 operatori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me. P.A.), ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge n. 120 dell'11.09.2020 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per le gare indette entro il 31.12.2021),

Che a seguito espletamento della gara e verifica dei requisiti, il RUP, con nota prot. n. 12490 del 06.02.2023 protocollata in arrivo in pari data al n. 39, il RUP ha trasmesso all'IPAB tutta la documentazione di gara, per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

Che con delibera commissariale n. 3 del 07.02.2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta VICA srl P. Iva 05038640875 con sede legale in Via G. Verdi 19 in Maletto (CT) che ha offerto il ribasso del 6,0234% sull'importo a base d'asta dei lavori di € 651.548,15, stabilendo l'importo contrattuale in € 668.000,04 compreso oneri per la sicurezza pari a € 55.697,24, oltre I.V.A.;

Che a seguito aggiudicazione definitiva, in data 18.04.2023 è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario dell'IPAB e il rappresentante legale della ditta, il contratto di appalto sotto forma di scrittura privata;

Che in data 08.05.2023 i lavori sono stati consegnati alla ditta, giusta verbale redatto in pari data;

Che il RUP dei lavori ing. Roberto Capizzello, con nota pec del 11.08.2023, protocollata in arrivo in pari data al n. 324, ha proposto l'approvazione del quadro economico di progetto assestato, di complessivi € 956.191,04 di cui € 668.000,04 per lavori al netto del ribasso, compreso € 55.697,24 di oneri per la sicurezza incompressibili e € 288.191,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che il quadro economico post gara così come proposto, è stato approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 21.09.2023 e trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 4 Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati, con nota prot. n. 394 del 29.09.2023;

Che a seguito istruttoria, il Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 4 Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati, con nota prot. n. 31043 del 06.10.2023, ha richiesto la rimodulazione del quadro economico di spesa inserendo l'aliquota I.V.A. al 10%, eliminando alcune voci da destinare a "altre economie" e accorpando le economie da I,V,A, alle somme destinate alla copertura dei maggiori costi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2022;

Che il RUP con propria nota, ha proposto la rimodulazione del quadro economico di complessivi € 956.191,04 di cui € 668.000,04 per lavori al netto del ribasso, compreso € 55.697,24 di oneri per la sicurezza incompressibili e € 288.191,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che il nuovo quadro economico rimodulato, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 12.10.2023;

Che con D.R.S. n. 1691 del 24.10.2023 di concessione del finanziamento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", Progetto per il contenimento energetico dei locali del C.SS.A.P. "A. Aldisio", l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4 – programmazione e gestione degli interventi finanziati, ha rideterminato il finanziamento come da quadro economico assestato;

Che con nota prot. n. 48760 del 24.11.2023 l'Assessorato Regionale dell'Energia, ha comunicato il termine del 31.12.2023 di ammissibilità della spesa, con possibilità di chiusura degli interventi del P.O. entro il 15.02.2024;

Che con nota prot. n. 121303 del 22.12.2023 protocollata in arrivo al n. 585 del 23.12.2023 il RUP ha sospeso i lavori demandando al DL la redazione del verbale di consistenza lavori eseguiti alla data del 24.12.2023;

Che con nota prot. n. 2689 del 24.01.2024 l'Assessorato Regionale dell'Energia ha diramato disposizioni in merito alla chiusura dell'intervento, lasciando intendere che le spese sostenute oltre il predetto termine del 31 dicembre 2023, necessarie per il completamento delle operazioni, potranno trovare alternativa copertura finanziaria;

Che con nota pec del 30.01.2024 il DL ha trasmesso la relazione sulla consistenza dei lavori eseguiti alla data del 24.12.2023 da cui si evince che i lavori realizzati e contabilizzati ammontano a € 444.458,49 mentre rimangono da eseguire lavori per € 262.786,42 pari al 37,16% dell'importo lavori di progetto al lordo;

Che l'Assessorato Regionale dell'Energia, a seguito richiesta e previa dichiarazione di impossibilità ad anticipare, ha erogato complessivamente la somma di € 304.839,18 di cui € 47.809,55 per acconto anticipazione contrattuale, € 115.182,45 per saldo anticipazione contrattuale, € 126.195,67 per il primo S.A.L. ed € 15.651,51 per oneri di progettazione;

Che con nota prot. n. 568 del 20.12.2023 è stata richiesta all'Assessorato Regionale dell'Energia, l'erogazione di € 262.048,55 di cui € 241.283,10 per il secondo SAL, € 6.100,00 per gli oneri di rimozione amianto e € 14.665,45 per onorario DL al secondo SAL;

Che con nota prot. n. 591 del 28.12.2023 è stata richiesta all'Assessorato Regionale dell'Energia, l'erogazione di € 123.090,81 per primo SAL bis e secondo SAL bis per maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2022;

Che a fronte di quanto già erogato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e pagato ai creditori, quanto richiesto con le citate note e giustificativi di spesa per complessivi € 689.978,54 restano € 266.212,50 a conclusione dell'utilizzo del finanziamento concesso di € 956.191,04;

Ritenuto:

Di dover prendere atto della relazione sulla consistenza lavori eseguiti al 24.12.2023 e sullo stato di attuazione della spendibilità del finanziamento concesso;

Di dover esperire ogni utile azione nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Energia, per l'imputazione della somma di € 266.212,50 necessaria al completamento dell'operazione, su altra linea di finanziamento

Visti:

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- il D.Lg.s n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La legge n. 120 dell'11.09.2020;
- Lo Statuto dell'IPAB;

DELIBERA


1. **Prendere atto** della relazione del D.L sulla consistenza dei lavori alla data di sospensione ordinata dal RUP per il 24.12.2023 da cui si evince che tra somme accreditate e spese e somme richieste, lo stato di attuazione del programma di spesa ammonta a € 689.978,54 e la somma da utilizzare per la conclusione del programma ammonta a € 266.212,50;
2. **Inoltrare** all'Assessorato Regionale dell'Energia, la richiesta di reimputazione della spesa di € 266.212,50 su altre linea di finanziamento, per garantire la conclusione del programma finanziato.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

Il Presidente
Brentino Carmelo




I Consiglieri
Palmeri Salvatore



Giarrizzo Patrick Marcello

Il Segretario
Rosario Città



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 e dell'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 sul sito informatico del C.SS.A.P. "Antonietta Aldisio" www.ipabaldisio.it nella sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti.